Q-FOG
MOBILE FIRE CONTROL

Serviceprotokoll Q1

v1.0

Q1-_____ Datum

Utvändig visuell granskning av systemet	OK	Fel	OK	Fel	OK	Fel	OK	Fel	OK	Fel	OK	Fel	OK	Fel
Basenhetens hölje är helt och fastsatt med alla skruvar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Detektor är hel och ordentligt fastsatt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kablar till detektor är hela och ordentligt fastsatta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manöverdon är helt och ordentligt fastsatt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kablar till manöverdon är hela och ordentligt fastsatta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Manöverdonets ljussignal blinkar grönt med 1 Hz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Invändig visuell granskning av systemet														
Alla skruvar är fastdragna (10st)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tankens spännband sitter fast	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vattennivån i tanken är tillräcklig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vattnet i tanken är rent och klart	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tippskydd är monterat och intakt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Systemet är fritt från vattenläckage	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alla kablar sitter ordentligt fastskruvade i sina respektive plintar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alla kablar är oskadade och säkrade	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Funktionstest av systemet														
Larm och avlarmning via manöverdon fungerar korrekt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Larm via detektor fungerar korrekt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Larmdon fungerar korrekt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Larm till larmcentral eller annan extern mottagare går fram	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vattenflöde inom godkända gränser	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kontroll av styrsystemets logg	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Provningsskylt med korrekt datum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Signatur							

Anmärkningar	**Datum**	**Åtgärd**	**Datum**